



وحدة
ضمان
الجودة




Accredited Since 2013

تقرير عن خطة الكلية للصيانة الدورية والطائرة للعام

٢٠٢٤/٢٠٢٣

الإ اعتمادات:

اعتماد التقرير	مسؤول مراجعة التقرير
أ.د. محمد النعناعجي	أ.د. أميرة فتحي عفيفي
عميد الكلية	مدير وحدة ضمان الجودة
ح. الغلاب	



اعتمادات المجالس الحاكمة:

جلسة رقم (١٢٠) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٠٠٠٠٠)	مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة
جلسة رقم (١٢٠) بتاريخ (٢٠٢٤/١٢/٢٠٠٠٠٠)	مجلس الكلية:



معمل الموارد المالية والمادية

تقرير صيانة
للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بخصوص انتهاء العام المالي الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

فقد تم عمل صيانة للكهرباء و الألومنيال والنجارة والحدادة والسباكة وماكينات التصوير وشاشات العرض و الصوتيات والمرئيات علي الوجه الاكمل مع وجود بعض المشاكل التي سوف يتم حلها في العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وهي :

➤ بخصوص مدرج الاحتفالات تم بالفعل الانتهاء من حوالي ٩٠% من حجم الاعمال المطلوبه وتلاحظ عدم تنفيذ شبكة اذار الحريق بالمدرج مع وجود عدد غير كافي من طفايات الحريق وتم مخاطبه الادارة العامة للشئون الهندسيه بالجامعة وجاري المتابعه مع استكمال تغيير جلد الكراسي الموجوده بالمدرج

➤ بخصوص تغيير مواسير صرف معامل الكليه المصنوعه من الزهر تم بالفعل الانتهاء من تغييرها واستبدالها بمواسير مصنوعه من البلاستيك PVC وأقطار كبير لمنع الانسداد ، وتلاحظ وجود مشاكل في عدد ١٠ محابس بسطح الدور السابع و المسؤولين عن تغذيه جناح المعامل بالكامل بالمياه وتم مخاطبه الادارة العامة للصيانة بالجامعة وجاري المتابعه معهم لحين الانتهاء.

➤ بخصوص سقوط جزء من سقف الجيبسون بالدور السادس علوي لم يتم حل المشكله حتي الآن بالرغم من مخاطبه الادارة العامة للصيانة بالجامعة و الادارة العامة للشئون الهندسيه بالجامعة وتم تصعيد المشكله وجاري ابرام عقد صيانة مع الشركات المتخصصة لعمل صيانة لمجار صرف مياه الامطار بسطح مدرجات الدور السادس وجار المتابعه.

➤ بخصوص تسريب مياه الامطار نزولا الي قسم طب الاسرة تم اعداد مواصفات فنية ومقاييسه تقديرية وجاري العرض علي السيد أ.د/ رئيس الجامعة للموافقه و البدء في الطرح.

➤ بخصوص استكمال المرحلة السابعه من كاميرات المراقبه تم موافقه السيد أ.د/ عميد الكليه علي البدء في التنفيذ وتم مخاطبه الادارة العامة لمركز المعلومات بالجامعة للمعاينه واعداد المواصفات الفنية و المقاييسه التقديرية وجاري المتابعه.

➤ تلاحظ ايضا وجود نقص في اللبمبات الليد ١٢٠ سم و اللبمبات الليد ٦٠ سم وتم مخاطبه السيد أ.م/مين الكليه لسرعه توفيرها استعدادا للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥

➤ تلاحظ انتهاء عقد صيانة لعدد ١٨ ماكينة تصوير بالكليه ماركه توشيبا و زيروكس وتم خاطبه الادارة العامة للصيانة بالجامعة لابرام عقد صيانة مع الشركات المكنخصصه وجاري الاستكمال و المتابعه معهم.

➤ تم البدء في أعمال تشطيب الواجهه بالكليه و المدخل الرئيسي بالكليه من قبل شركة العبد للمقاولت و التعاقد معها من قبل الجامعة وجاري المتابعه معهم.